

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Duration	Start	Finish	Half 2, 2017 S	N	J	Half 1, 2018 M	M	J	Half 2, 2018 S	N	J	Half 1, 2019 M	M	J	Half 2, 2019 S	N	J	Half 1, 2020 M
0	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ	637 days?	Tue 31/10/17	Wed 08/04/20																
1	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ -ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ	359 days	Tue 31/10/17	Fri 15/03/19																
2	Υπογραφή Σύμβασης	0 days	Fri 15/03/19	Fri 15/03/19																
3	Υποβολή στην Δ/νουσα Υπηρεσία του Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής Έργου	15 days	Fri 15/03/19	Thu 04/04/19																
4	Έλεγχος και Έγκριση του Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής Έργου	10 days	Fri 05/04/19	Thu 18/04/19																
5	Εγκατάσταση του Εργοταξίου και Έναρξη εργασιών του Έργου	30 days	Fri 15/03/19	Thu 25/04/19																
6	Υποβολή στην Δ/νουσα Υπηρεσία του Οργανογράμματος του Εργοταξίου.	30 days	Fri 15/03/19	Thu 25/04/19																
7	Ανάληψη καθηκόντων του Προϊστάμενου του Εργοταξιακού Γραφείου (αποκλειστικής απασχόλησης) και του Αναπληρωτή του - Υποβολή των σχετικών Υπ. Δηλώσεων αποδοχής του διορισμού και των ευθυνών τους.	30 days?	Fri 15/03/19	Thu 25/04/19																
8	Υποβολή στην Δ/νουσα Υπηρεσία του Προγράμματος Υγιεινής και Ασφάλειας (ΣΑΥ-ΦΑΥ).	30 days	Fri 15/03/19	Thu 25/04/19																
9	Υποβολή στην Δ/νουσα Υπηρεσία του ΠΠΕ	45 days?	Fri 15/03/19	Thu 16/05/19																
10	Έγκριση ΣΑΥ & ΦΑΥ, ΠΠΕ από την Υπηρεσία	45 days?	Fri 15/03/19	Thu 16/05/19																
11	Επαλήθευση των στοιχείων από την Υπηρεσία, Γεωτεχνικές - Τοπογραφικές και λοιπές συμπληρωματικές Εργασίες, Μελέτες και Έρευνες και επιτόπου Μετρήσεις.	60 days?	Fri 15/03/19	Thu 06/06/19																
12	Διερεύνηση και επισήμανση δικτύων Ο.Κ.Ω. και λοιπών εμποδίων	60 days	Fri 15/03/19	Thu 06/06/19																
13	Υποβολή στην Δ/νουσα Υπηρεσία τυχων μελέτης Εφαρμογής για περιπτώσεις τυχων αλλαγών απο δίκτυα και αρχαιολογία στο τμήμα του Έργου.	60 days	Fri 15/03/19	Thu 06/06/19																
14	Έλεγχος και Έγκριση τυχων Μελέτης Εφαρμογής για λόγους αρχαιολογίας και δικτύων	30 days	Fri 07/06/19	Thu 18/07/19																
15	1. ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ (Επιλέξιμος Π/Υ :Δημόσια Δαπάνη)	27 days	Fri 15/03/19	Mon 22/04/19																
16	Αρθρα Χωματοουργικών Εργασιων (Α/Α: 1.1 εως 1.6 )	27 days	Fri 15/03/19	Mon 22/04/19																
17	Εργασίες καθαρισμού υφιστάμενων τάφρων αποστράγγισης	27 days	Fri 15/03/19	Mon 22/04/19																
18	2. ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (Επιλέξιμος Π/Υ :Δημόσια Δαπάνη)	180 days	Fri 15/03/19	Thu 21/11/19																
19	Αρθρα Ομάδας Β Τεχνικών Έργων ( Α/Α: 2.1 έως 2.6)	180 days	Fri 15/03/19	Thu 21/11/19																
20	3. ΟΜΑΔΑ Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ (Επιλέξιμος Π/Υ :Δημόσια Δαπάνη)	180 days	Fri 15/03/19	Thu 21/11/19																
21	Αρθρα Ομάδας Γ Οδοστρωσίας ( Α/Α: 3.1 έως 3.2 )	180 days	Fri 15/03/19	Thu 21/11/19																
22	4. ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (Επιλέξιμος Π/Υ :Δημόσια Δαπάνη)	180 days	Fri 15/03/19	Thu 21/11/19																
23	Αρθρα Ομάδας Δ Ασφαλτικές Εργασίες ( Α/Α: 4.1 έως 4.2 )	180 days	Fri 15/03/19	Thu 21/11/19																
24	5. ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ -ΑΣΦΑΛΙΣΗ (Επιλέξιμος Π/Υ :Δημόσια Δαπάνη)	180 days	Fri 15/03/19	Thu 21/11/19																
25	Αρθρα Ομάδας Ε Αποκαταστάσεις ( Α/Α: 5.1 έως 5.5 )	180 days	Fri 15/03/19	Thu 21/11/19																
26	6. ΟΜΑΔΑ Δ1 : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ( ΜΗ Επιλέξιμος Π/Υ :Ίδιοι πόροι Δικαιούχου)	180 days	Fri 15/03/19	Thu 21/11/19																
27	Αρθρα Ομάδας Δ1 Ασφαλτικα (Ίδιοι πόροι Δικαιούχου) ( Α/Α: 6.1 έως 6.3)	180 days	Fri 15/03/19	Thu 21/11/19																
28	ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ -ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-ΣΧΕΔΙΑ "As Built "- Σύνταξη ΦΑΥ-Μητρώο Έργου	15 days	Fri 01/11/19	Thu 21/11/19																
29	Αποτυπώσεις -Μετρήσεις πεδίου	15 days	Fri 01/11/19	Thu 21/11/19																
30	Σχεδιασμός "as built" σχεδίων -Σύνταξη ΦΑΥ-Μητρώο Έργου	15 days	Fri 01/11/19	Thu 21/11/19																
31	Περάτωση Εργασιών	0 days	Thu 21/11/19	Thu 21/11/19																
32	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	100 days	Thu 21/11/19	Wed 08/04/20																